



Sistema de Información Municipal de Veracruz SIMVER

Recibo No. CIE/2018/LAS CHOAPAS/4382

C. Miguel Ángel Tronco Gómez
LAS CHOAPAS
PRESENTE.

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	07/02/2019 08:13:41 PM
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/01/2019
Reporte:	Reporte Cierre Ejercicio
Periodo:	CIERRE DE EJERCICIO
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Lucas Gálvez Aguilar
Observaciones:	ENTREGA EXTEMPORÁNEA

Cadena original:

OboNlqpwFDmUq1tM0dZBDQwzTIs4RglnfF8FVRHM5P54QQvgqPihnc65HzA+CNVC5QnptúXgWjWpZXZE/
/syJjGfL34oJzIHczCLRku6+MwYy6Z8zkuAsA39LQ+dgaY2VGLbK7iUVmSSDkl/mKib/bFnN6/
D+28e3xsEdR7Is=

"El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador."



Ciudad y Municipio:
 Nombre del Municipio:
 Fecha de Expedición:
 Documento:

39 Veracruz
 LAS CHOAPAS
 08/27/2018
 128.851.237.01

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
 BANDO DE CARTELERÍA DE LOS ANCIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA
 ESTRUCTURA DE SERVICIOS

Título # 10 #
 Fecha de Expedición

CEN		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL		MANTENIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL										
2018	30	081	0015	30001000	LAS CHOAPAS	100.00	15/04/2018	15/04/2018	09/07	15/04/2018	15/04/2018	TERMINADA	CONTRATO	158,471.92	126,571.22	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
																						METRO CUADRADO 8	0.00	0.00						
																							PERSONA	20.00						
																								ASIA	1.00	1.00				
																									ALUMINO	117.00				
																									ARECA	1.00	1.00			
																										ALUMINO	00.00			
																										METRO CUADRADO 2	0.00	0.00		
																										PERSONA	05.00			
																										METRO LINEAL	600.70	600.70		
																										PERSONA	00.00			
																											ACTIVO FISCAL	00.00	00.00	
																										PERSONA	100.00			
																											SISTEMA	1.00	1.00	
																											PERSONA	100.00		
																											SISTEMA	1.00	1.00	
																											PERSONA	100.00		
																											METRO LINEAL	24.00	24.00	
																											PERSONA	100.00		
																												PERSONA	100.00	

CIERRE 2018/LAS CHOAPAS/14382

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2018-2021
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2018-2021
 VOCAL DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 2018-2021
 CONTRALORIA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
MUNICIPIOS ORDINARIOS, REGIDOS EXTERMINADOS Y ADMINISTRACIONES FEDERALES
CENSO DE EJERCICIO 2018


Clave y Nombre de la Entidad: 20 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 061 LAS CHOAPAS
Fuente de Financiamiento: FISMOP
Presupuesto Autorizado: \$28,654,027.00

Hoja 8 de 8
Fecha de Emisión:

Table with columns for year, month, day, and various financial and administrative data. Includes rows for construction and service projects in Las Choapas.

CIEN 2018 LAS CHOAPAS 14382


SECRETARÍA DE FISCALÍA
TRESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
Nombre y cargo
Nombre y cargo




SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA



SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA



SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA
SECRETARÍA DE FISCALÍA





EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES Y APORTACIONES FEDERALES
CENTRO DE EDUCACIÓN 2018

Dirección y Nombre de la Escuela:
Clave y Tipo de la Institución:
Turno de Funcionamiento:
Plaza de Autorización:

30 Veracruz
081 LAS CHOAPAS
PRIMARIA
128,658,297.00

Folio 7 de 8
Fecha de Emisión:

Table with columns for school ID, contract details, dates, and financial data. Includes a large diagonal stamp: 'CIERRE 2018 LAS CHOAPAS 14382'.

PRESENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
2018-2021 PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS CHOAPAS, VER.
CONTROLORIA






EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
SECRETARÍA DE GOBIERNO, SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave y Nombre de la Unidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiación:
Procesos de Ejecución:

30
081
LAS CHOAPAS
FEDAF
121419,027,03

Hoja 2 de 8
Página 2 de 4

Table with multiple columns and rows, containing financial data and project descriptions for 'LAS CHOAPAS VER'. The table includes project IDs, descriptions, dates, and numerical values. A large diagonal watermark reads 'CIER/2018/LAS CHOAPAS/4382'.



VOCAL DE CONTROL
Y VIGILANCIA






EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS CHOAPAS
 HONORABLES ALCALDES, HONORABLES REGIDORES/REGIDORAS Y APORTACIONES FEDERALES
 GOBIERNO DEL EJERCICIO 2018

Ciudad y Estado de Veracruz
 Clave y Símbolo del Municipio: LAB CHOAPAS
 Fondo de Planeación Municipal: FPMOP - 155.034437.01

Hoja # 2 de 2
 Fecha de Emisión:

Proyecto	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Trimestre	Ciclo	Estado	Valor Aprobado	Valor Ejecutado	Valor Restante	Valor Comprobado	Valor Cancelado	Valor Retenido	Valor Pagado	Valor Restante a Pagar	Valor Restante a Ejecutar	Valor Restante a Ejecutar y Comprobar	Valor Restante a Ejecutar y Cancelar	Valor Restante a Ejecutar y Retener	Valor Restante a Ejecutar y Pagar	Valor Restante a Ejecutar y Retener y Pagar
02	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO PARA ALUMNOS DE LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA	30041001	9	ESCUELA EXPERIMENTAL (CENTRO URBANIZADO)	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0102	TERMINADA	CONTRATO	404,520.03	404,520.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,520.03	404,520.03	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO	30041002	9	ESCUELA EXPERIMENTAL (CENTRO URBANIZADO)	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0118	TERMINADA	CONTRATO	1,674,551.20	1,674,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,551.20	1,674,551.20	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL MUNICIPIO	30041003	9	SISTEMA DE AGUA POTABLE	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0102	TERMINADA	CONTRATO	1,404,106.17	1,404,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,106.17	1,404,106.17	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE TENDIDO EN ÁREAS DE MANUTENCIÓN DE EDUCACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LA UNIÓN (CERRITOS BLANCO)	30041004	9	CERRITOS BLANCO	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0004	TERMINADA	CONTRATO	671,264.72	671,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,264.72	671,264.72	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	30041005	9	LAB CHOAPAS	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0103	TERMINADA	CONTRATO	1,371,615.46	1,371,615.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,615.46	1,371,615.46	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	30041007	9	VICENTE GUERRERO	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0002	TERMINADA	CONTRATO	1,451,604.14	1,451,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,604.14	1,451,604.14	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	30041012	9	EL ESPUECO	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0102	TERMINADA	CONTRATO	1,478,429.43	1,478,429.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,429.43	1,478,429.43	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	30041005	9	FRANCISCO MADRERO	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0107	TERMINADA	CONTRATO	1,671,565.16	1,671,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,565.16	1,671,565.16	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	30041008	9	SANTO JIMÉNEZ	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0003	TERMINADA	CONTRATO	2,135,628.21	2,135,628.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,628.21	2,135,628.21	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO	30041009	9	NUEVO PROGRESO (NUEVO ICA)	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0013	TERMINADA	CONTRATO	1,287,665.40	1,287,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,665.40	1,287,665.40	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CON SERVIDORES EN LA CALLE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	30031000	6	LAB CHOAPAS	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0171	TERMINADA	CONTRATO	316,001.75	316,001.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,001.75	316,001.75	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO	30041000	9	LAB CHOAPAS	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0107	TERMINADA	CONTRATO	1,696,612.76	1,696,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,612.76	1,696,612.76	0.00
01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO	30041001	9	LAB CHOAPAS	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00	10/00
					2018	30	001	0102	TERMINADA	CONTRATO	1,696,612.76	1,696,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,612.76	1,696,612.76	0.00

CIERRE 2018 LAS CHOAPAS 14382







Clave y Nombre de la Entidad: 20 YAHUALTEPEC
 Clave y Nombre del Municipio: 066 LAS CHOAPAS
 Fuente de Financiamiento: FIDEM
 Presupuesto Autorizado: 118,033,027.00

Página 4 de 8
 Fecha de Impresión:

Cuenta		Descripción		Periodo		Ejercicio		Presupuesto		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

CIEN/2018/LAS CHOAPAS/4382








Clave y Nombre de la Entidad: 29
Clave y Nombre del Municipio: LAS CHOAPAS
Folio de Fideicomiso: FIMDF
Presupuesto Autorizado: 18,238,927.00

Table with columns for project ID, description, location, budget, and execution status. Includes rows for 'CONSTRUCCION DE BANIIOS EN EL AREA DE PUERTO MARABAL', 'CONSTRUCCION DE BANIIOS EN LA ESCUELA TELECOMUNICACIONES', 'CONSTRUCCION DE CAMBIO ADICIONAL EN EL TIPO PAVIMENTADO', etc.

CIERRE 2018 LAS CHOAPAS 14382







Clave y Nombre de la Entidad: 30 Yucatán
Clave y Nombre del Municipio: 001 LAS CHOAPAS
Poderes de Planeación: FPMDF
Presupuesto Autorizado: 128,438,527.00

Hoja: 7 de 8
Folio de Planeación:

Table with columns for project ID, description, location, start/end dates, status, and financial data. Includes a large diagonal watermark: 'C/IE/2018/ LAS CHOAPAS/14382'.

Presidente del Comité de Desarrollo Municipal
Nombre, firma y sello



Controlador Municipal
Nombre, firma y sello

